

รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 8 ด้าน ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและกีฬา
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

1. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง
2. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

3. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ
4. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ให้มากขึ้นทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น
6. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของตำบล เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว
7. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด
8. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท สภาพพื้นที่และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลเมืองนาท

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรคจะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเมืองนาท หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน

5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่ง ตามระเบียบข้อ 28 นี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ประกอบด้วย

1. นายวีระ จงบวกกกลาง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8	ประธานกรรมการ
2. นายสมชิต ทองสุขนอก	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6	กรรมการ
3. นางสาวกัญญาวิริ์ กลีบกลาง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4	กรรมการ
4. นายธีรช บำรุงกลาง	ผู้แทนประชาคม หมู่ 2	กรรมการ
5. นายจักรีวัฒน์ โกะสูงเนิน	ผู้แทนประชาคม หมู่ 5	กรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ คำปิกา	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
7. นายสุรัชย์ ศิเศรษฐกุล	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
8. นายสยาม สังข์ศรี	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท	กรรมการ
9. นางไข่มุก ดวงกลาง	รองปลัด อบต. รก.หน.สป.	กรรมการ
10. นางภาวิณี โชติกลาง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
11. นางสุปราณี วัฒนะอนานุกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้า กำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี

ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2. วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

3. ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและ ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่ กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

4. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละ โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

5. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่ กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

6. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล เมืองนาท โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี


7. การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี อำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่ง อาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

4. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น



5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

5.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองนาท

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

5.1.3. ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริง ในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท มาปฏิบัติงาน

5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมา

5.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท สามารถวัด ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจ รวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ จังหวัดเดียวกัน

5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง จะให้การวัด กว้าง ยาว หนา เป็นต้น

5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีต้องไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทที่มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

5.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลเมืองนาท คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการรองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

6.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

6.7 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลเมืองนาท เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ซึ่งได้แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์อำเภอ และแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท มีรายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์

“ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วม”

ยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อเป็น 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและกีฬา
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์

1. ประชาชนมีอาชีพ เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายสามารถพึ่งตนเองและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองกับความต้องการของประชาชนได้
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการและสวัสดิการได้อย่างทั่วถึง
4. ประชาชนสามารถป้องกันภัยจากสาธารณภัยต่าง ๆ ได้ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงการบริการด้านการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
6. ประชาชนร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางด้านกีฬาและนันทนาการ
8. ประชาชนเข้าถึงการบริการทางด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง

9. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
10. องค์การบริหารส่วนตำบลมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัด

1. จำนวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น
2. จำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาที่ได้รับการพัฒนา
3. ร้อยละของเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่มีสิทธิและได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบล
4. ความพอใจของประชาชนที่ประสบปัญหาจากสาธารณภัยต่าง ๆ ที่ได้รับความช่วยเหลือ
5. ปัญหาเสพติดในพื้นที่ลดลง
6. ความพอใจของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ร้อยละของเด็กและเยาวชนเข้าถึงบริการทางการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
8. ความพอใจของประชาชนในการร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางด้านกีฬาและนันทนาการ
9. ความพอใจของประชาชนที่ได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุข
10. องค์การบริหารส่วนตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย

1. จำนวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นปีละ 1 กลุ่ม เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น
2. องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้ปีละ 10 โครงการ
3. จำนวนเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่มีสิทธิและลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้รับการบริการอย่างทั่วถึงทุกคนร้อยละ 100
4. จำนวนประชาชนได้รับการความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาจากสาธารณภัยต่าง ๆ ร้อยละ 100
5. ปัญหาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลดลงร้อยละ 2 ต่อปี
6. พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนามีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ของพื้นที่
7. จำนวนของเด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษา ร้อยละ 98
8. จำนวนของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬาและนันทนาการ ร้อยละ 70
10. จำนวนประชากรที่ได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขร้อยละ 100
11. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนามีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 60
12. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร้อยละ 60

กลยุทธ์

1. พัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน โดยนำเอาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
2. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำ เป็นต้น
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
4. สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
5. ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด
6. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
7. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจในการออกกำลังกาย
10. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข
11. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
12. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภายใต้หลักธรรมาภิบาล

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

เพื่อให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในตำบล เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถแก้ไขปัญหาพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ นโยบายของรัฐบาล จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงาน

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานสาธารณสุข
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
6. แผนงานเคหะและชุมชน
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
10. แผนงานการเกษตร
11. แผนงานงบกลาง

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาที่มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้



1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (เฉพาะปี พ.ศ. 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์	2566			2567			2568			2569			2570
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	8	570,000.00	8	570,000.00	10	640,000.00	10	640,000.00	10	640,000.00	10	640,000.00	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	302	185,248,000.00	365	216,310,800.00	379	223,949,800.00	371	216,882,800.00	357	213,160,600.00			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	34	19,620,000.00	34	19,620,000.00	34	19,520,000.00	34	19,520,000.00	34	19,520,000.00	34	19,520,000.00	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	20	3,193,142.00	20	3,193,142.00	20	3,077,642.00	20	3,087,642.00	20	3,097,642.00	20	3,097,642.00	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12	592,000.00	12	622,000.00	12	612,000.00	12	612,000.00	12	612,000.00	12	612,000.00	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ	14	2,060,000.00	15	2,070,000.00	15	2,070,000.00	15	2,070,000.00	15	2,070,000.00	15	2,070,000.00	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	21	740,000.00	27	1,150,000.00	27	1,150,000.00	27	1,150,000.00	27	1,150,000.00	27	1,150,000.00	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	22	3,891,000.00	25	4,271,000.00	25	3,875,000.00	25	3,875,000.00	25	3,875,000.00	25	3,875,000.00	
รวม	433	215,914,142.00	506	247,806,942.00	522	254,894,442.00	514	247,837,442.00	500	244,125,242.00			

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 69 โครงการ งบประมาณ 19,673,919.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	2	80,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	12	3,047,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	12	12,692,800.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	6	2,480,910.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	105,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ	10	394,555.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	13	420,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	8	453,654.00
รวม	69	19,673,919.00

ผลการดำเนินงานตามโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติตามตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2568
(รอบ 6 เดือน)

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสัน	จัดฝึกอบรมอาชีพพระยาสันให้กับผู้ที่สนใจกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน	30,000	-	30,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	จัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียรายได้น้อย	50,000	-	50,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
รวม			80,000		80,000								

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

2.1 กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า น้ำประปา

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
1.	โครงการซ่อมแซม โคมไฟฟ้าสาธารณะ	จัดซื้อวัสดุเพื่อ ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ ชำรุด	80,000	-	80,000		✓ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ เบิกจ่าย)			1 ต.ค. 2567	30 ก.ย. 68	กองช่าง	ดำเนินการ ซ่อมแซมมา ตลอดทั้งปี
2.	ก่อสร้างท่อระบาย น้ำ สายทช.นม 1015 - บ้านเหนือ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้น ผศก. วงใน 0.30 ม. ยาวรวม 132 ม. พร้อมบ่อพักขนาด 0.70*0.70 ม. และฝา ปิดตะแกรงเหล็ก	152,000	-	152,000			✓		-	-	กองช่าง	
3	ก่อสร้างท่อระบาย น้ำ สายบ้านเหนือ ซอย 5	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้น ผศก. วงใน 0.40 ม. ยาวรวม 142 ม. พร้อมบ่อพักขนาด 0.70*0.70 ม. ฝาปิด ตะแกรงเหล็ก จำนวน 8 บ่อ และบ่อพักขนาด 1.00*1.00 ม. ฝาปิด ตะแกรงเหล็ก จำนวน 1 บ่อ	204,000	-	204,000			✓		-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
4.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านพักรับ ที่ 3 สายบ้านน้อย ห้วยยาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร 4.00 ม. ยาว 125 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม ่น้อยกว่า 500 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.10 ม. พร้อมท่อ ระบายน้ำ 1 จุด	329,000	-	329,000			✓		-	-	กองช่าง	
5.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอยแจ่ม จันทร์	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 95 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม. พร้อมไหล่ทาง ลูกรังข้างละ 0.10 ม.	223,000	-	223,000			✓		-	-	กองช่าง	
6.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนอง โพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย เอื้อมพร	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ยาว 47 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 141 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้าง ละ 0.10 ม.	87,000	-	87,000			✓		-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
7.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านห้วย หมู่ ที่ 5 สายบ้านห้วย ซอย 4	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 80 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.10 ม.	187,000	-	187,000			✓		-	-	กองช่าง	
8.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านห้วย หมู่ ที่ 5 ซอยสามัคคี	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 37 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 148 ตร.ม. พร้อมไหล่ทาง ลูกรังข้างละ 0.10 ม.	86,000	-	86,000			✓		-	-	กองช่าง	
9.	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนหินคลุก บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สายเลียบบคลอง ประปา	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนหินคลุก ผิว จราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 360 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,440.00 ตร.ม.	91,000	-	91,000			✓		-	-	กองช่าง	
10.	โครงการปรับปรุง ถนนผิวจราจรแอส ฟัลติกคอนกรีต บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สาย ท.ข.ม.1015 - เสมา	- เสริมผิวจราจรแอส ฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 272 หน้า 0.04 เมตร พื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร	498,000	-	498,000			✓		-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
11.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 สายหนองไร่ ซอย 4	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อย กว่า 240 ตร.ม.	138,000	-	138,000			✓		-	-	กองช่าง	
12.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโนนข้าว ตาก หมู่ที่ 9 สาย บ้านโนนข้าวตาก - ดอนน้อย	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 165 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อย กว่า 825 ตร.ม. ไหล่ ทางลูกรัง ข้างละ 0.10 ม.	498,000	-	498,000			✓		-	-	กองช่าง	
13.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านดอนตลุง ห้วย หมู่ที่ 10 สาย บ้านดอนตลุงห้วย- บ้านหนูก	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.10 ม.	362,000	-	362,000			✓		-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
14.	ค่าชดเชยสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในการดำเนินการ ก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค สิ่ง สาธารณูปการ ค่า ก่อสร้างอาคารหรือสิ่ง ปลูกสร้างต่าง ๆ และค่า ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับการ คำนวณเงินเพิ่มและการ อนุมัติจ่ายเงินเพิ่ม (ค่า K) แก่ผู้รับจ้างของ หน่วยงานในฐานะ คู่สัญญา	128,360	-	128,360			✓		-	-	กองช่าง	
15.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก รหัสสายทาง หลวงท้องถิ่น นม.ถ. 294-21 สายบ้าน เหนือ - ดอนตลุง ห้วย(ช่วงที่ 2) บ้านเหนือหมู่ที่ 1 (เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ ปี 2568)	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 9,750 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ทาง หินคลุก	5,981,000	-	5,981,000		✓			19/12/2567	28/05/2568	กองช่าง	
รวม			9,044,360	-	9,044,360								

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสวัสดิการทางสังคม

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
1.	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุภายใน ตำบลเมืองนาท	อบรมให้ความรู้แก่ ผู้สูงอายุ	30,000	-	30,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
2	โครงการส่งเสริม และพัฒนาสตรี ตำบลเมืองนาท	อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการส่งเสริม และพัฒนาบทบาท สตรี	20,000	-	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
3.	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้าน ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความ เดือดร้อน ด้าน ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	50,000	-	50,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
รวม			100,000	-	100,000								

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่ม โครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
1.	โครงการฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ฝึกอบรมความรู้ ให้แก่ อปพร.	80,000	-	80,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
2	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณี เี่ยวยาหรือพันพ หลังเกิดสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความ เดือดร้อน เี่ยวยา หรือพันพหลังเกิดสา ธารณภัย	50,000	-	50,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
รวม			130,000	-	80,000								

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(3) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
1.	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติด	ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	20,000	-	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
2.	โครงการฝึกอบรม อาชีพบำบัดรักษา ฟื้นฟู ผู้เสพ ผู้ติดยา เสพติดในตำบล เมืองนาท	จัดฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ผู้ติดยาเสพติด ให้มีอาชีพในการ ดำรงชีพ	10,000	-	10,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
รวม			30,000	-	30,000								

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางด้านกีฬาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(3) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
1.	โครงการจัดแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด	ประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรมห่างไกลยา เสพติด	300,000	-	300,000			✓		-	-	กอง การศึกษาฯ	
รวม			300,000	-	300,000								

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และสร้างสวัสดิการทางสังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(4) งบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
1.	โครงการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนจาก สาธารณภัยต่าง ๆ	ช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อน จากสาธารณภัยต่างๆ	300,000	-	300,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
2.	โครงการสงเคราะห์ คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส หมู่ 1 - หมู่ 10	จ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส หมู่ 1 - หมู่ 10	2,836,800	816,200	2,202,600		✓			1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	สำนักปลัด	
3.	โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมู่ 1 - หมู่ 10	จ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,936,000	2,701,600	6,234,400		✓			1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	สำนักปลัด	
4.	โครงการจ่ายเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000	10,000	50,000		✓			1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	สำนักปลัด	
รวม			12,132,800	3,527,800	8,787,000								

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานทางการศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
1.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	ค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียน เงินค่าพัฒนาการจัด การศึกษาและเงินอื่น ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้ สถานศึกษาในสังกัด	362,910	991,036	263,874	✓ (ปีการศึกษา 2/2567)				1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ	
2.	โครงการศึกษาเรียนรู้ นอกสถานที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองนาท	จัดทัศนศึกษาเรียนรู้ นอกสถานที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองนาท	20,000	-	20,000			✓		-	-	กอง การศึกษาฯ	
3.	อุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนโรงเรียน บ้านเหนือทพรั้ง ตามโครงการ สนับสนุนอาหาร กลางวันให้แก่เด็ก เล็ก เด็กอนุบาล และ เด็กชั้น ป. 1 – ชั้น ป. 6 จำนวน 138 คน อัตราคนละ 22 บาท/ วัน จำนวน 200 วัน	จ่ายเป็นค่าอุดหนุน โรงเรียนบ้านเหนือทพ รั้ง ตามโครงการ สนับสนุนอาหาร กลางวันให้แก่ เด็ก เล็ก เด็กอนุบาล และ เด็กชั้น ป. 1 – ชั้น ป. 6 จำนวน 138 คน อัตราคนละ 22 บาท/ วัน จำนวน 200 วัน	607,200	279,400	327,800	✓ (ปีการศึกษา 2/2567)				1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
4.	อุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้าน เสมาตามโครงการ สนับสนุนอาหาร กลางวันให้แก่เด็ก นักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน โรงเรียนบ้านเสมา ตาม โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันให้แก่ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กชั้น ป. 1 – ชั้น ป. 6 จำนวน 94 คน อัตราคนละ 27 บาท/ วัน จำนวน 200 วัน	507,600	246,141	261,459	✓ (ปีการศึกษา 2/2567)				1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ	
5.	อุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนโรงเรียน บ้านห้วยโนนพุกข์ ตามโครงการ สนับสนุนอาหาร กลางวันให้แก่เด็ก นักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน โรงเรียนบ้านห้วยโนน พุกข์ ตามโครงการ สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กเล็ก เด็ก อนุบาล และเด็กชั้น ป 1 – ชั้น ป. 6 จำนวน 63 คน อัตราคนละ 27 บาท/วัน จำนวน 200 วัน	340,200	118,800	221,400	✓ (ปีการศึกษา 2/2567)				1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ	
6.	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็ก ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 1 – ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก เด็ก อนุบาลและเด็กชั้น ป. 1 – ชั้น ป.6 โรงเรียนใน เขต อบต.เมืองนาท จำนวน 315 คนๆละ 7.51บาท จำนวน 260 วัน	613,000	76,172.25	566,827.75	✓ (ปีการศึกษา 2/2567)				1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ	
รวม			2,450,910	819,549.25	1,661,360.75								

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
1.	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ ตำบลเมืองนาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตพื้นที่ตำบล เมืองนาท	50,000	-	50,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
รวม			50,000	-	50,000								

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
1.	ค่าใช้จ่ายโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองนาท	เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เมืองนาท	15,000	-	15,000			✓		-	-	กอง การศึกษาฯ	
รวม			15,000	-	15,000								

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าน้ำเสียในคลอง

(3) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
1	โครงการตรวจสอบ คุณภาพน้ำของ แหล่งน้ำภายใน ตำบลเมืองนาท	ค่าใช้จ่ายในการตรวจ สภาพน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภคและ แหล่งน้ำภายในตำบล เมืองนาท	10,000	-	10,000			✓		-	-	กองช่าง	
2	โครงการลดคัดแยก ขยะใช้ประโยชน์ จากขยะ (3RS)	จัดอบรมให้ความรู้ใน การคัดแยกขยะใน ชุมชน	10,000	-	10,000			✓		-	-	สำนักปลัด อบต.	
รวม			20,000	-	20,000								

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(4) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
1.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	10,000	-	10,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
2	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญ	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ตามพระราชดำริ โดยการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงสวนสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และเพื่อร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสต่าง ๆ	10,000	-	10,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
รวม			20,000	-	20,000								

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ

6.1 กลยุทธ์ส่งเสริม ปลุกฝังให้ประชาชนแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
1.	โครงการจัดงาน ต่างๆ ซึ่งเป็นวัน สำคัญของทาง ราชการและการ จัดงานรัฐพิธี	จัดกิจกรรมวันสำคัญ ทางราชการและการจัด งานรัฐพิธี ขององค์การ บริหารส่วนตำบลเมือง นาทเพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อวัสดุ ค่าพวงมาลา ค่าพวงหรีด และอื่น ๆ	20,000	2,000	18,000	✓				1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	สำนักปลัด	13 ต.ค. 67 นมวันมทรม หาราช และ 23 ต.ค.67 วันปิยะ มหาราช
รวม			20,000	2,000	18,000								

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ

6.2 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและนันทนาการ

(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
1	โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม เด็กเยาวชน	อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก นักเรียนในตำบลเมือง นาท จำนวน 100 คน	40,000	-	40,000			✓		-	-	กอง การศึกษาฯ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
2.	โครงการจัดงาน ประเพณีวันลอย กระทง	จัดงานประเพณีวัน ลอยกระทง ผู้เข้าร่วม กิจกรรม 300 คน	50,000	-	50,000			✓		-	-	กอง การศึกษาฯ	
3.	โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมงานวัน เด็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.เมือง นาท	30,000	-	30,000			✓		-	-	กอง การศึกษาฯ	
4.	โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ	จัดงานประเพณี สงกรานต์รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุตำบลเมือง นาท	30,000	-	30,000			✓		-	-	กอง การศึกษาฯ	
5.	โครงการจัดงานรำ บวงสรวง อนุสาวรีย์ท้าวสุร นารีและประกวด รำไท	จัดงานรำบวงสรวง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และประกวดรำไท	10,000	-	10,000			✓		-	-	กอง การศึกษาฯ	
6.	โครงการวันสำคัญ ทางศาสนา งาน สืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา	จัดงานสืบสาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา	10,000	-	10,000			✓		-	-	กอง การศึกษาฯ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
7.	โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการ แข่งขันกีฬา	ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่าง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอลำ ทะเมนชัย	30,000	-	30,000			✓		-	-	กอง การศึกษาฯ	
8.	โครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัมพันธ์อำเภอลำ ทะเมนชัย	ส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สัมพันธ์อำเภอลำ ทะเมนชัย	20,000	-	20,000			✓		-	-	กอง การศึกษาฯ	
9.	โครงการจัดงาน วันพริกและของดี อำเภอลำ ทะเมนชัย	เข้าร่วมกิจกรรมการ จัดงานวันพริกและ ของดีอำเภอลำ ทะเมนชัย ประจำปี 2567	200,000	145,750	54,250	✓				16 ธ.ค.67	20 ธ.ค.67	กอง การศึกษาฯ	
รวม			420,000	145,750	274,250								

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

7.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคตลอดจนให้บริการด้านสาธารณสุข

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
1.	โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	50,000	31,124	18,876	✓				10 มี.ค.68	21 มี.ค. 68	สำนักปลัด	
2	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย จัดซื้อเวชภัณฑ์และน้ำยาป้องกันเพื่อป้องกันการโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ เช่น ไข้ เลือดออก เป็นต้น	60,000 โอนเพิ่ม 10,000	48,000	22,000		✓ (ดำเนินการ ตลอดทั้งปี)			1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	สำนักปลัด	
3.	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านเหนือ หมู่ที่ 1	อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	-	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
4.	อุดหนุนโครงการ สำหรับการดำเนิน ตามแนวทาง โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข บ้าน เมืองนาท หมู่ที่ 2	อุดหนุนโครงการ สำหรับการดำเนิน ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	-	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
5.	อุดหนุนโครงการ สำหรับการดำเนิน ตามแนวทาง โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข บ้านทพรั้ง หมู่ที่ 3	อุดหนุนโครงการ สำหรับการดำเนิน ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	-	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
6.	อุดหนุนโครงการ สำหรับการดำเนิน ตามแนวทาง โครงการพระราช ดำริด้าน สาธารณสุข บ้าน หนองโพธิ์ หมู่ที่ 4	อุดหนุนโครงการ สำหรับการดำเนิน ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	-	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
7.	อุดหนุนโครงการ สำหรับการดำเนิน ตามแนวทาง โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วย หมู่ที่ 5	อุดหนุนโครงการ สำหรับการดำเนิน ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	-	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
8.	อุดหนุนโครงการ สำหรับการดำเนิน ตามแนวทาง โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้าน เสมา หมู่ที่ 6	อุดหนุนโครงการ สำหรับการดำเนิน ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	-	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
9.	อุดหนุนโครงการ สำหรับการดำเนิน ตามแนวทาง โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้าน หนองไร่ หมู่ที่ 7	อุดหนุนโครงการ สำหรับการดำเนิน ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	-	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
10	อุดหนุนโครงการ สำหรับการดำเนิน ตามแนวทาง โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้าน โนนพฤษภูมิ หมู่ที่ 8	อุดหนุนโครงการ สำหรับการดำเนิน ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	-	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
11	อุดหนุนโครงการ สำหรับการดำเนิน ตามแนวทาง โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้าน โนนข้าวตาก หมู่ที่ 9	อุดหนุนโครงการ สำหรับการดำเนิน ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	-	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
12	อุดหนุนโครงการ สำหรับการดำเนิน ตามแนวทาง โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้านดอนตลุงห้วย หมู่ที่ 10	อุดหนุนโครงการ สำหรับการดำเนิน ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	-	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
รวม			320,000	79,124	240,876								

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

7.1 กลยุทธ์ สนับสนุนการให้บริการทางสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน

(2) งบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
1.	สมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	สมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เมืองนาท	100,000	100,000	0	✓				1 ม.ค. 2568	31 ม.ค.2568	สำนักปลัด	
รวม			100,000	100,000	0								

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
1.	โครงการเลือกตั้ง ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	กรณีมีการเลือกตั้ง ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นกรณีครบ วาระ ยุบสภาและ กรณีแทนตำแหน่ง ที่ว่าง)	50,000	-	50,000			✓		-	-	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
2.	โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพใน การบริหารงาน ให้แก่ผู้นำ ชุมชน กลุ่มอาชีพกลุ่มสตรี กลุ่ม อสม.	จัดฝึกอบรมตาม โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพใน การบริหารงาน ให้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มอสม.	100,000	-	100,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
3.	โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารงานให้แก่ สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้าง ส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง	จัดฝึกอบรมตาม โครงการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพใน การบริหารงานของ สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง	150,000	-	150,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
4.	โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำ ชุมชน และกลุ่ม อาชีพ	จัดฝึกอบรมโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน ตำบล พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำ ชุมชน และกลุ่มอาชีพ	20,000	-	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
5.	โครงการจัดงานวัน ท้องถิ่นไทย ประจำปี 2568	เพื่อจัดกิจกรรมวัน ท้องถิ่นไทยประจำปี 2568	40,000	6,379	33,621	✓				18 มี.ค.68	18 มี.ค.68	สำนักปลัด	
รวม			360,000	6,379	353,621								

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
1	โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตยใน ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตย และ ส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีบทบาทและส่วน ร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น	30,000	-	30,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
2	โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบ ประชาชน (อบต. เคลื่อนที่)	เป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบ ประชาชน เพื่อรับ เรื่องร้องทุกข์ของ ประชาชน	10,000	-	10,000			✓		-	-	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
3	โครงการจัด ประชุมประชาคม เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน จัดทำแผนชุมชน จัดเวทีประชาคม	18,000	-	18,000			✓		-	-		
รวม			58,000		58,000								

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.1 กลยุทธ์ เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
1.	โครงการปรับปรุง อาคารสำนักงาน อบต.เมืองนาท	ปรับปรุงหลังคา อาคารสำนักงาน พื้นที่ดำเนินการ รวม 372 ตร.ม.	162,000	-	162,000			✓		-	-	กองช่าง	
รวม			162,000	-	162,000								

โครงการที่กั้นเงินข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม ปี 2567

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

2.1 กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า น้ำประปา

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมื่อนา หมู่ที่ 2 สายสุดเขตเทศบาลหนองหัวฟาน - สุดเขต อบต.เมื่อนา (ข้อบัญญัติปี 67)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร	289,000	283,000	6,000		✓			19 ก.พ.68	20 พ.ค.68	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หมู่ที่ 3 ซอยห้วยสามัคคี (ข้อบัญญัติปี 67)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร	198,000	194,000	4,000		✓			19 ก.พ.68	20 พ.ค.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
3	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ทัพร้าง หมู่ที่ 3 ซอยอ่อนลม	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร	86,000	84,000	2,000	✓				2 ก.ย.67	1 ธ.ค.67	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายหนองโพธิ์ ซอย 1/1	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 354 ตารางเมตร	203,000	199,000	4,000		✓			19 ก.พ.68	20 พ.ค.68	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายหนองโพธิ์ ซอยสมหมาย	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร	103,000	101,000	2,000		✓			21 ก.พ.68	22 พ.ค.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
6	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ห้วย หมู่ที่ 5 สายบ้านห้วย ซอย 4/1	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 159 ตารางเมตร	91,000	89,000	2,000		✓			21 ก.พ.68	22 พ.ค.68	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ห้วย หมู่ที่ 5 สายบ้านห้วย ซอย 8/1	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร	103,000	101,000	2,000		✓			19 ก.พ.68	20 พ.ค.68	กองช่าง	
8	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน เสมา หมู่ที่ 6 สาย บ้านเสมา ซอย 4/2	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร	104,000	102,000	2,000		✓			21 ก.พ.68	22 พ.ค.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
9	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน เสมา หมู่ที่ 6 สายบ้านเสมา ซอย 8	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว รวม 68 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 204 ตารางเมตร	117,000	115,000	2,000		✓			21 ก.พ.68	22 พ.ค.68	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองไร่ หมู่ที่ 7 สาย ทช.นม. 1015 – หนองไร่ (ข้อบัญญัติปี 67)	ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางข้างละ 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 376.00 ตาราง เมตร พร้อมวาง ท่อ 1 จุด	307,000	293,000	4,000	✓				2 ก.ย.67	1 ธ.ค.67	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
11	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโนน ข้าวตาก หมู่ที่ 9 สายโนนข้าวตาก - ตอนน้อย (ข้อบัญญัติปี 67)	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร	259,000	255,000		✓				2 ก.ย.67	1 ธ.ค.67	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน โนนข้าวตาก หมู่ ที่ 9 ซอย 3 (ข้อบัญญัติปี 67)	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม ทางเชื่อม พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร	46,000	46,000	0	✓				2 ก.ย.67	1 ธ.ค.67	กองช่าง	
13	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหนือ หมู่ที่ 1 สาย ทข.นม 1015-บ้านเหนือ (เงินสะสม ปี 67)	- ช่วงที่ 1 เสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินรวมไม่ น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร	421,000	421,000	0		✓			20 ก.พ.68	21 พ.ย.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
		- ช่วงที่ 2 เสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินรวมไม่ น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร - ช่วงที่ 3 เสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินรวมไม่ น้อยกว่า 310.00 ตารางเมตร - ช่วงที่ 4 เสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินรวมไม่ น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร											

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
14	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเมื่อนาท์ หมู่ ที่ 2 ซอยรื่นรมย์ 2 (เงินสะสม ปี 67)	- ช่วงที่ 1 เสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 300.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2 เสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต กว้าง 2.50 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 167.50 ตร.ม.	160,000	160,000	0		✓			20 ก.พ.68	21 พ.ย.68	กองช่าง	
15	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านทัพวัง หมู่ 3 สายทช.นม. 1015-บ้านทัพวัง (เงินสะสม ปี 67)	- เสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอน กรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 288.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 1,440.00 ตร.ม.	495,000	495,000	0		✓			20 ก.พ.68	21 พ.ย.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
16	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สายทช.นม.1015 - ซอย 4 (เงินสะสม ปี 67)	- เสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอน กรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 348.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 1,392.00 ตร.ม.	496,000	496,000	0		✓			20 ก.พ.68	21 พ.ย.68	กองช่าง	
17	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สายทช.นม.1015 - บ้านโจด (เงินสะสม ปี 67)	- เสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอน กรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตร.ม.	482,000	482,000	0		✓			20 ก.พ.68	21 พ.ย.68	กองช่าง	
18	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองไร่ หมู่ 7 สายทช.นม. 1015 – บ้าน หนองไร่ (เงินสะสม ปี 67)	- เสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอน กรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 222.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตร.ม.	381,000	381,000	0		✓			20 ก.พ.68	21 พ.ย.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
19	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนข้าวตาก หมู่ที่ 9 สายบ้าน โนนข้าวตาก (เงินสะสม ปี 67)	- เสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอน กรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตร.ม.	495,000	495,000	0		✓			20 ก.พ.68	21 พ.ย.68	กองช่าง	
20	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนตลุงหว่า หมู่ 10 สาย ทางเข้าหมู่บ้าน (เงินสะสม ปี 67)	- เสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอน กรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 405.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 1,620.00 ตร.ม.	556,000	-	556,000			✓		-	-	กองช่าง	
21	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน เหนือ หมู่ที่ 1 สาย นางประถม มุ่ง กลาง (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม.	488,000	473,000	15,000	✓				20 พ.ย.67	18 ก.พ.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
22	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน เหนือ หมู่ที่ 1 ซอยมะลิ (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ทาง ลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	123,000	118,000	5,000	✓				20 พ.ย.67	18 ก.ย.68	กองช่าง	
23	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ท่ง หมู่ที่ 3 สายบ้านท่ง – บ้านเหนือ (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 78.00 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมทาง เชื่อมคอนกรีต เสริมเหล็ก พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม.	185,000	178,000	7,000	✓				20 พ.ย.67	18 ก.พ.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
24	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ทัพร้าง หมู่ที่ 3 สายทพ.นม. 1015 - ทัพร้าง (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 345.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,725.00 ตร.ม. ไหล่ทาง ลูกรัง ข้างละ 0.10 เมตร	1,040,000	0	1,040,000			✓		-	-	กองช่าง	
25	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ทัพร้าง หมู่ที่ 3 สายบ้านน้อยห้วย ยาง (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่ น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ ทางลูกรัง ข้างละ 0.10 เมตร	492,000	0	492,000			✓		-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
26	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย 6/1 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 260.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	152,000	0	152,000			✓		-	-	กองช่าง	
27	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย 6 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 512.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	300,000	0	300,000			✓		-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
28	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย 1/2 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 315.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	185,000	179,000	6,000	✓				27 พ.ย.67	25 ก.พ.68	กองช่าง	
29	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย 1/3 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	228,000	222,000	6,000	✓				27 พ.ย.67	25 ก.พ.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
30	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอยศศิกานต์ (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	176,000	171,000	5,000	✓				27 พ.ย.67	25 ก.พ.68	กองช่าง	
31	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ห้วย หมู่ที่ 5 ซอย 5 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	493,000	475,000		✓				20 พ.ย. 67	18 ก.พ.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
32	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ห้วย หมู่ที่ 5 ซอยโรงปุ๋ยชุมชน (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	293,000	0	293,000			✓		-	-	กองช่าง	
33	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ห้วย หมู่ที่ 5 ซอย สำเภา (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 135.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	78,000	0	78,000			✓		-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
34	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน เสมา หมู่ที่ 6 สายเลียบบคลอง ถนนหัก (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรัง ข้างละ 0.10 เมตร	487,000	0	487,000			✓		-	-	กองช่าง	
35	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน เสมา หมู่ที่ 6 สายเสมา ซอย 2 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรัง ข้างละ 0.10 เมตร	91,000	90,000	1,000	✓				24 พ.ย.67	25 ก.พ.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
36	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน เสมา หมู่ที่ 6 สายบ้านเสมา - บ้านโจด (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่ น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร พร้อม ไหล่ทางลูกรัง ข้าง ละ 0.10 เมตร	495,000	479,000	16,000	✓				3 ธ.ค.67	3 มี.ค.68	กองช่าง	
37	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน เสมา หมู่ที่ 6 สายเสมา ซอย 1 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรัง ข้างละ 0.10 เมตร	156,000	0	156,000			✓		-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
38	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองไร่ หมู่ที่ 7 สาย ทข.นม.1015 - หนองไร่ (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 161.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 644.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	372,000	360,000	12,000	✓				3 ธ.ค.67	3 มี.ค.68	กองช่าง	
39	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองไร่ หมู่ที่ 7 สาย หนองไร่ ซอย 3 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	370,000	0	370,000			✓		-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
40	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองไร่ หมู่ที่ 7 สายโนนกระถิ่น ซอย 2 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	158,000	0	158,000			✓		-	-	กองช่าง	
41	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองไร่ หมู่ที่ 7 สายบ้านโนน กระถิ่น - เมือง นาท (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน ค. ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร พร้อม ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ 0.10 เมตร	42,000	0	42,000			✓		-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
42	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน โนนพฤษภูมิ หมู่ที่ 8 สายประปา (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	486,000	468,000	18,000	✓				3 ธ.ค.67	3 มี.ค.68	กองช่าง	
43	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน โนนข้าวตาก หมู่ ที่ 9 สายบ้านโนน ข้าวตาก – ดอน น้อย (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 825.00 ตาราง เมตร ไหล่ทาง ลูกรัง ข้างละ 0.10 เมตร	498,000	479,000	19,000	✓				3 ธ.ค.67	3 มี.ค.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
44	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน ดอนตลุงหว่า หมู่ ที่ 10 สายนานาชาติ ส่วน วรหังโส (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม. และวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาด ๑0.30 ม. จำนวน 1 จุด พร้อม ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ 0.10 เมตร	154,000	0	154,000			✓		-	-	กองช่าง	
45	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ดอนตลุงหว่า หมู่ ที่ 10 สายบ้าน ดอนตลุงหว่า – บ้านหูก (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และ วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด ๑0.30ม. จำนวน 1 จุด พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.10 ม.	487,000	468,000	19,000	✓				4 ธ.ค.67	3 มี.ค.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
46	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ดอนตลุงหว่า หมู่ ที่ 10 สายบ้าน นายสุวรรณ รอ กลาง (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 59.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม น้อยกว่า 236 ตารางเมตร พร้อม ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ 0.10 เมตร	138,000	0	138,000			✓		-	-	กองช่าง	
47	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน เหนือ หมู่ที่ 1 สายบ้านเหนือ – ดอนตลุงหว่า (สายเลียบบคลอง) (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 765.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,295.00 ตร.ม.	498,000	0	498,000			✓		-	-	กองช่าง	
48	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน ทัพร้าง หมู่ที่ 3 สายบ้านทัพร้าง – โนนกระถิ่น (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 570.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,280.00 ตร.ม.	495,000	0	495,000			✓		-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
49	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน หนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย 10/1 (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 570.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,280.00 ตร.ม.	495,000	0	495,000			✓		-	-	กองช่าง	
50	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน หนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย 7 (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หิน คลุก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,640.00 ตร.ม.	573,000	0	573,000			✓		-	-	กองช่าง	
51	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน ห้วย หมู่ที่ 5 สาย บ้านห้วย ซอย 5 (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หิน คลุก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,520.00 ตร.ม.	330,000	0	330,000			✓		-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
52	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน ห้วย หมู่ที่ 5 สายคลองขวาง - นายนายวีระ ผิน กลาง (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,360.00 ตร.ม.	295,000	0	295,000			✓		-	-	กองช่าง	
53	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน เสมา หมู่ที่ 6 สาย เลียบบคลองถนน หัก (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,560.00 ตร.ม.	339,000	0	339,000			✓		-	-	กองช่าง	
54	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน เสมา หมู่ที่ 6 สาย เลียบบคลอง ประปา (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 440.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,540.00 ตร.ม.	334,000	0	334,000			✓		-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
55	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน เสมา หมู่ที่ 6 สาย เลียบบคลอง ประปา (ซอย สำราญ) (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม.	169,000	0	169,000			✓		-	-	กองช่าง	
56	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน หนองไร่ หมู่ที่ 7 สายบ่อแดง – นา นายประหยัด (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.	130,000	0	130,000			✓		-	-	กองช่าง	
57	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน หนองไร่ หมู่ที่ 7 สายบ่อแดง – นา นายเฒ่า เถาว์ กลาง (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.	130,000	0	130,000			✓		-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
58	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน โนนพฤษภูมิ หมู่ที่ 8 สายเลียบบคลอง ประปา ทิศใต้ (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนนหิน คลุก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตร.ม.	391,000	0	391,000			✓		-	-	กองช่าง	
59	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน โนนข้าวตาก หมู่ ที่ 9 สายดอนเสือ โฮก (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,280.00 ตร.ม.	495,000	0	495,000			✓		-	-	กองช่าง	
60	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน ดอนตลุงหว่า หมู่ ที่ 10 สายเลียบบ คลองใหญ่ (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่น้อย กว่า 2,280.00 ตร.ม.	495,000	0	495,000			✓		-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
61	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน ดอนตลุงห้วย หมู่ ที่ 10 ซอยสังวาล (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 570.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 2,280 ตร.ม.	495,000	0	495,000			✓		-	-	กองช่าง	
62	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำ บ้านเมืองนาท หมู่ ที่ 2 ซอยรัตนมัย 1 (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงราง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดฝ รางเหล็กเชื่อม กว้าง 0.40 เมตร ยาว 178.00 เมตร	293,000	0	293,000			✓		-	-	กองช่าง	
63	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ บ้าน ห้วย หมู่ที่ 5 สาย บ้านห้วย ซอย 4 (เงินสะสม ปี 67)	- วางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลางวง ใน 0.30 เมตร ยาวรวม 185.00 เมตร พร้อมบ่อ พัก ขนาด 0.70*0.70 เมตร และฝาปิด ตะแกรงเหล็ก	226,000	0	226,000			✓		-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
64	โครงการปรับปรุง ท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก (Box Culvert) บ้านห้วย หมู่ที่ 5 สายโนน ตะโก (เงินสะสม ปี 67)	- วางท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริม เหล็กหล่อ สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม (box culvert) ขนาด1.50x1.50 ม. ยาว 6.00เมตร จำนวน 3 ช่อง	256,000	0	256,000			✓		-	-	กองช่าง	
65	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำ บ้านเสมา หมู่ที่ 6 ปรับปรุงราง ระบายน้ำ สาย บ้านเสมา ซอย 4 (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงราง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 ม. ฝาราง เหล็กเชื่อมกว้าง 0.39 ม. ยาว 112.00 ม.	495,000	0	495,000			✓		-	-	กองช่าง	
	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน โนนพฤษ หมู่ที่ 8 ซอยสุดใจ (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 30.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.10 เมตร	53,000	0	53,000			✓		-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
66	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน โนนพฤษภูมิ หมู่ที่ 8 ซอย 2 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ยาว 13.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ไม้ น้อยกว่า 39.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	24,000	0	24,000			✓		-	-	กองช่าง	
67	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน โนนพฤษภูมิ หมู่ที่ 8 ซอย 2/1 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3 ม. ยาว 22 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ไม้ไม่ น้อยกว่า 66 ตร.ม. พร้อมไหล่ทาง ลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	39,000	0	39,000			✓		-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
68	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรถนน แอสฟัลต์ติกค อนกรีต บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สาย ทช. นม.1015-เสมา (เงินสะสม ปี 67)	- เสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกค อนกรีต ยาวรวม 572.00 ม. หน้า 0.04 ม.หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 2,745.00 ตร.ม. ช่วงที่ 1 เสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต กว้าง 5 ม.ยาว 457 ม. หน้า 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 2,285 ตร.ม. ช่วงที่ 2 เสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต กว้าง 4 ม.ยาว 115.00 ม.หน้า 0.04 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 460 ตร.ม.	944,000	0	944,000			✓		-	-	กองช่าง	
รวม			2,850,000	8,952,000	12,569,000								


ภาคผนวก

ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ

โครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปี พ.ศ. 2568



โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2568



กิจกรรม 3Rs



กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ



กิจกรรมปลูกต้นไม้ - จิตอาสา



โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก




โครงการการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหนือ หมู่ที่ 1 ซอยมะลิ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหนือ หมู่ที่ 1 สายนางประถม มุ่งกลาง



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทัพร้าง หมู่ที่ 3 สายบ้านทัพร้าง-บ้านเหนือ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทัพร้าง หมู่ที่ 3 ซอยอ่อนลม



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย 1/3



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย 1/2



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย 1/3



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย หมู่ที่ 5 ซอย 5



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สายเสมา-บ้านโจด



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมา หมู่ที่ 6 ซอย 2



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 สายทช.นม.1015-หนองไร่



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพฤษ หมู่ที่ 8 สายประปา



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนข้าวตาก หมู่ที่ 9 สายบ้านโนนข้าวตาก – ดอนน้อย



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนตลุงหว่า หมู่ที่ 10 สายบ้านดอนตลุงหว่า – บ้านหนูก

