



# รายงานผลการดำเนินงาน ... ประจำปีงบประมาณ 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปาก  
อำเภอปายมสะแกกง จังหวัดนครราชสีมา

## คำนำ

รายงานการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - 30 กันยายน 2568) เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 มาตรา 253 ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพท้องถิ่น และผู้บริหารที่เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 58/5 ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับดูแลการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

## ส่วนที่ 2

### ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

\*\*\*\*\*

#### 1. ด้านกายภาพ

##### 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ประกอบด้วย

- หมู่ที่ 1 บ้านเหนือ
- หมู่ที่ 2 บ้านเมืองนาท (นอกเขตเทศบาล)
- หมู่ที่ 3 บ้านทรัพย์
- หมู่ที่ 4 บ้านหนองโพธิ์
- หมู่ที่ 5 บ้านห้วย
- หมู่ที่ 6 บ้านเสมา
- หมู่ที่ 7 บ้านหนองไร่
- หมู่ที่ 8 บ้านโนนพฤษ
- หมู่ที่ 9 บ้านโนนข้าวตาก
- หมู่ที่ 10 บ้านดอนตลุงห้วย (นอกเขตเทศบาล)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ 38.7 ตารางกิโลเมตร ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ถนนห้วยไคร้ - หนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสงมาทางด้านทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร

##### อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ตำบลหนองหัวฟาน	อำเภอขามสะแกแสง
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ตำบลพลสงคราม	อำเภอโนนสูง
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	ตำบลดอนใหญ่	อำเภอกง
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ตำบลขามสะแกแสง	อำเภอขามสะแกแสง



## 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบ ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ ไม่มีแหล่งน้ำสายใหญ่ไหลผ่าน มีเพียงลำห้วยขนาดเล็กไหลผ่าน สภาพของดินเป็นดินเค็ม มีกรวดทราย และหน้าดินถูกชะล้าง น้ำใต้ดินมีลักษณะกระด้างและมีความเค็มเจือปนอยู่มาก

## 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อน อบอ้าว ซึ่งในเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนมากที่สุด

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ในระยะนี้จะมีความชุ่มชื้นมาก ทำให้มีฝนตกมากตั้งเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคมหลังจากนั้น ฝนจะเริ่มน้อยลง

## 1.4 ลักษณะของดิน

ที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม มีกรวดทราย มีความชุ่มชื้นน้อย ทำให้การทำการเกษตรไม่ได้ผลอย่างที่ควร ราษฎรส่วนใหญ่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง

## 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

คลองสายหลักสำคัญมี จำนวน 2 สาย มีสภาพตื้นเขิน กักเก็บน้ำได้น้อย ดังนี้

สายที่ 1 ลำห้วยยาง ไหลมาจากเทศบาลตำบลหนองหัวพาน ไหลผ่านหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดอนตลุงหว่า หมู่ที่ 10 บ้านเหนือ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองนาท หมู่ที่ 2 บ้านทัพรัง หมู่ที่ 3 บ้านห้วย หมู่ที่ 5 บ้านโนนพฤษ หมู่ที่ 8 บ้านเสมาหมู่ที่ 6 ไหลไปบ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง

สายที่ 2 ลำห้วยน้อย ไหลมาจากเทศบาลตำบลหนองหัวพาน ไหลผ่านบ้านเมืองนาท หมู่ที่ 2 เข้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย ไหลผ่าน บ้านทัพรัง หมู่ที่ 3 บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7

คลองภายในตำบลเมืองนาท จำนวน 13 สาย เป็นคลองที่มีขนาดสั้น มีสภาพตื้นเขิน กักเก็บน้ำได้น้อย ดังนี้

- คลองตะกุด บ้านทัพรัง
- คลองห้วยขวาง ไหลจากบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ผ่านบ้านห้วย หมู่ที่ 5 สิ้นสุดบ้านทัพรัง หมู่ที่ 3
- คลองดำดิน บ้านทัพรัง หมู่ที่ 3
- คลองจิก บ้านห้วย หมู่ที่ 5
- คลองตะกุด บ้านห้วย หมู่ที่ 5
- คลองตาพรหม บ้านห้วย หมู่ที่ 5
- คลองห้วยหลวง บ้านเสมา หมู่ที่ 6
- ลำห้วยระเริง บ้านเสมา หมู่ที่ 6
- คลองลำห้วยโรงเรียนบ้านเสมา หมู่ที่ 6
- คลองห้วยตะโก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7
- คลองลำไกรก บ้านโนนพฤษ หมู่ที่ 8
- คลองท่าหินปูน บ้านโนนข้าวตาก หมู่ที่ 9
- คลองไกรกงเขียว บ้านดอนตลุงหว่า หมู่ที่ 10

## 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

พื้นที่ตำบลเมืองนาทเป็นพื้นที่ราบ ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ทำไร่ ทำนาเป็นส่วนใหญ่ และมีปลูกผลไม้

## 2. ด้านการเมือง/การปกครอง

### 2.1 เขตการปกครอง

#### การปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทแบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1	บ้านเหนือ	ผู้ใหญ่บ้าน	นายสุภาพ	พิพัฒพงษ์
หมู่ที่ 2	บ้านเมืองนาท	กำนัน	นายธีรัช	บำรุงกลาง
หมู่ที่ 3	บ้านทรัพย์	ผู้ใหญ่บ้าน	นายสุนทร	ศรีวิชา
หมู่ที่ 4	บ้านหนองโพธิ์	ผู้ใหญ่บ้าน	นายสมพงษ์	กลีบกลาง
หมู่ที่ 5	บ้านห้วย	ผู้ใหญ่บ้าน	นายจักรวิวัฒน์	โกะสูงเนิน
หมู่ที่ 6	บ้านเสมา	ผู้ใหญ่บ้าน	นายณรงค์ฤทธิ์	จงชิดกลาง
หมู่ที่ 7	บ้านหนองไร่	ผู้ใหญ่บ้าน	นายกาฬสินธุ์	ศรีนอก
หมู่ที่ 8	บ้านโนนพฤษดิ์	ผู้ใหญ่บ้าน	นางสาวบัวชุม	กลีบกลาง
หมู่ที่ 9	บ้านโนนข้าวตาก	ผู้ใหญ่บ้าน	นายวิโรจน์	จงชิดกลาง
หมู่ที่ 10	บ้านดอนตลุงหว่า	ผู้ใหญ่บ้าน	นางสมมิตร	ค้ำนอก

- จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาททั้งหมด มี 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1,3,4,5,6,7,8 และ หมู่ 9
- จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาทบางส่วน มี 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 และหมู่ 10

### 2.2 การเลือกตั้ง

สถิติการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

การเลือกตั้ง	เลือกตั้งเมื่อ	จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (คน)	จำนวนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง		จำนวนผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	
			คน	ร้อยละ	คน	ร้อยละ
นายกฯ (ครบวาระ)	28 พฤศจิกายน 2564	3,721	2,900	77.94	821	22.06
นายกฯ (ครบวาระ)	28 พฤศจิกายน 2564	3,720	2,899	77.93	821	22.07

### 3. ประชากร

#### 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,464 คน แยกเป็นชาย 2,237 คน เป็นหญิง 2,227 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 115 คน/ตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือน 1,391 ครัวเรือน แยกเป็นแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้

ตารางแสดงจำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท

หมู่ที่	ชื่อหมู่บ้าน	จำนวน ครัวเรือน	จำนวนประชากร			หมายเหตุ
			ชาย	หญิง	รวม	
1	บ้านเหนือ	261	400	413	813	
2	บ้านเมืองนาท	82	126	134	260	เฉพาะในเขต อบต.
3	บ้านทัพร้าง	183	247	249	496	
4	บ้านหนองโพธิ์	133	187	186	373	
5	บ้านห้วย	102	172	150	322	
6	บ้านเสมา	235	435	452	887	
7	บ้านหนองไร่	171	248	267	515	
8	บ้านโนนพฤษดิ์	124	255	222	477	
9	บ้านโนนข้าวตาก	62	113	103	216	
10	บ้านดอนตลุงหว่า	38	54	51	105	เฉพาะในเขต อบต.
รวม		1,358	1,391	2,237	2,227	4,464

ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ส่วนที่ 3

รายงานผลการดำเนินงาน

\*\*\*\*\*

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และงบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสม ปี 2567- 2568 และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  - 1.1 กลุ่มที่ ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
    - (1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
1	โครงการฝึกอบรม อาชีพพระยาสัน	จัดฝึกอบรมอาชีพระยะ สั้นให้กับผู้สนใจ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน	30,000	28,346	1,654	✓				18 กรกฎาคม 2568	สิ้นสุดโครงการ 18 กรกฎาคม 2568	สำนักปลัด	
2	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีให้ ความช่วยเหลือ ความช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ไม่มีรายได น้อย	จัดทำโครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีให้ความ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ รายได้น้อย	50,000	-	50,000		✓					สำนักปลัด	
	รวม		80,000	28,346	56,654								

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  
 2.1 กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า น้ำประปา  
 (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ			
1.	โครงการซ่อมแซม คอมไฟฟ้าสาธารณะ	จัดซื้อวัสดุเพื่อ ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ ชำรุด	80,000	67,670	12,330	✓				1 ต.ค. 2567	30 ก.ย.68	กองช่าง	ดำเนินการ ซ่อมแซมมา ตลอดทั้งปี	
2.	ก่อสร้างท่อระบาย น้ำ สายทพ.นม 1015 - บ้านเหนือ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้น ผศก. วงใน 0.30 ม. ยาวรวม 132 ม. พร้อมบ่อพักขนาด 0.70*0.70 ม. และฝา ปิดตะแกรงเหล็ก	152,000	152,000 (กั้นเงิน)	0		✓						กองช่าง	
3	ก่อสร้างท่อระบาย น้ำ สายบ้านเหนือ ซอย 5	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้น ผศก. วงใน 0.40 ม. ยาวรวม 142 ม. พร้อมบ่อพักขนาด 0.70*0.70 ม. ฝาปิด ตะแกรงเหล็ก จำนวน 8 บ่อ และบ่อพักขนาด 1.00*1.00 ม. ฝาปิด ตะแกรงเหล็ก จำนวน 1 บ่อ	204,000	204,000 (กั้นเงิน)	0		✓						กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
4.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านพักรั้ง หมู่ ที่ 3 สายบ้านน้อย ท้ายยาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร 4.00 ม. ยาว 125 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่ น้อยกว่า 500 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง ช้างละ 0.10 ม. พร้อมท่อ ระบายน้ำ 1 จุด	329,000	329,000 (กันเงิน)	0	✓				-	กองช่าง	✓
5.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอยแจ่ม จันทร์	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 95 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม. พร้อมไหล่ทาง ลูกรังข้างละ 0.10 ม.	223,000	223,000 (กันเงิน)	0	✓				-	กองช่าง	
6.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนอง โพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย เอี่ยมพร	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ยาว 47 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที ไม่น้อยกว่า 141 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้าง ละ 0.10 ม.	87,000	87,000 (กันเงิน)	0	✓				-	กองช่าง	✓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				วันเดือนปี เริ่มโครงการ
7.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านห้วย หมู่ ที่ 5 สายบ้านห้วย ซอย 4	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 80 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ไม่ น้อยกว่า 320 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.10 ม.	187,000	187,000 (กันเงิน)	0	✓				-	-	กองช่าง	
8.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านห้วย หมู่ ที่ 5 ซอยสามัคคี	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 37 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 148 ตร.ม. พร้อมไหล่ทาง ลูกรังข้างละ 0.10 ม.	86,000	86,000 (กันเงิน)	0	✓				-	-	กองช่าง	✓
9.	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนหินคลุก บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สายเลียบบดลอง ประปา	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนหินคลุก ผิว จราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 360 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,440.00 ตร.ม.	91,000	91,000 (กันเงิน)	0	✓				-	-	กองช่าง	
10.	โครงการปรับปรุง ถนนผิวจราจรแอส ฟัลติกคอนกรีต บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สาย ทพ.นม.1015 - เสมา	เสริมผิวจราจรแอส ฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 272 หน้า 0.04 เมตร พื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร	498,000	498,000 (กันเงิน)	0	✓				-	-	กองช่าง	✓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
11.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 7 สายหนองไร่ ซอย 4	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 60 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ไม่้อย กว่า 240 ตร.ม.	138,000	138,000 (กันเงิน)	0	✓				-	กองช่าง	
12.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโนนข้าว ตาก หมู่ที่ 9 สาย บ้านโนนข้าวตาก - ดอนน้อย	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 165 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ไม่้อย กว่า 825 ตร.ม. ไหล ทางลูกรัง ข้างละ 0.10 ม.	498,000	498,000 (กันเงิน)	0	✓				-	กองช่าง	✓
13.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านดอนตลุง หัว หมู่ที่ 10 สาย บ้านดอนตลุงหัว- บ้านหมุก	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 120 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ไหลทางลูกรัง ข้างละ 0.10 ม.	362,000	362,000 (กันเงิน)	0	✓				-	กองช่าง	✓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
14.	ค่าชดเชยสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K)	จ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในการดำเนินการ ก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค สิ่ง สาธารณูปโภค ค่า ก่อสร้างอาคารหรือสิ่ง ปลูกสร้างต่าง ๆ และค่า ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับการ คำนวณเงินเพิ่มและการ อนุมัติจ่ายเงินเพิ่ม (ค่า K) แก่ผู้รับจ้างของ หน่วยงานในฐานะ คู่สัญญา	128,360	-	128,360			✓		-		กองช่าง	
		รวม	3,063,360	2,922,670	140,690								

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคัม

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตามสวัสดิการทางสังคม

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ			วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ
1.	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุภายใน ตำบลเมืองนาท	อบรมให้ความรู้แก่ ผู้สูงอายุ	30,000	-	30,000		✓			-	-	สำนักปลัด	
2	โครงการส่งเสริม และพัฒนาสตรี ตำบลเมืองนาท	อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการส่งเสริม และพัฒนาบทบาท สตรี	20,000	-	20,000		✓			-	-	สำนักปลัด	
3.	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้าน ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความ เดือดร้อน ด้าน ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	50,000	-	50,000		✓			-	-	สำนักปลัด	
รวม						100,000	-						

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ ที่เหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่ม โครงการ		
1.	โครงการฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ฝึกอบรมความรู้ ให้แก่ อปพร.	80,000	-	80,000		✓			-	สำนักปลัด	
2	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณี เยียวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับบาดเจ็บ เดือดร้อน เยียวยา หรือฟื้นฟูหลังเกิดสา ธารณภัย	50,000	-	50,000		✓			-	สำนักปลัด	
รวม			130,000	-	130,000							

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

(3) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุด โครงการ			
1.	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติด	ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	20,000	-	20,000			✓			-		สำนักปลัด	
2.	โครงการฝึกอบรม อาชีพบำบัดรักษา ฟื้นฟู ผู้เสพ ผู้ติดยา เสพติดในตำบล เมืองนาท	จัดฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ผู้ติดยาเสพติด ใหม่อาชีพในการ ดำรงชีพ	10,000	-	10,000			✓			-		สำนักปลัด	
<b>รวม</b>			<b>30,000</b>	<b>-</b>	<b>30,000</b>									

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานกีฬาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(4) แผนงานนาทสภา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปีสิ้นสุด โครงการ			
1.	โครงการจัดแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด	ประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรมท่ามกลาง เสถียร	300,000	210,502	89,498	✓				22 เมษายน 2568	24 เมษายน 2568	กอง การศึกษาฯ		
<b>รวม</b>			<b>300,000</b>	<b>210,502</b>	<b>89,498</b>									

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และสร้างสวัสดิการทางสังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (5) งบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
1.	โครงการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และประชาชนที่ ได้รับความเดือนร้อน จากสาธารณภัย ต่าง ๆ	ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับบาดเจ็บ เดือดร้อนจากสา ธารณภัยต่างๆ	300,000	76,900	223,100	✓			1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
2.	โครงการสงเคราะห์ คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส หมู่ 1 - หมู่ 10	จ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส หมู่ 1 - หมู่ 10	2,836,800	2,432,000	404,800	✓			1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
3.	โครงการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมู่ 1 - หมู่ 10	จ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,936,000	8,264,700	671,300	✓			1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
4.	โครงการจ่ายเงิน สงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้พิการ	จ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	60,000	30,000	30,000	✓			1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
<b>รวม</b>			<b>12,132,800</b>	<b>10,803,600</b>	<b>1,329,200</b>							

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางด้านการศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
1.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย บริหารสถานศึกษา	ค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียน เงินค่าพัฒนาการจัด การศึกษาและเงินอื่น ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้ สถานศึกษาในสังกัด	362,910	220,565	142,345	✓				1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ	
2.	โครงการศึกษาเรียนรู้ นอกสถานที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองนาท	จัดทัศนศึกษาเรียนรู้ นอกสถานที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองนาท	20,000	-	20,000		✓			-	-	กอง การศึกษาฯ	
3.	อุดหนุนอาหาร กลางวันให้แก่เด็ก นักเรียนโรงเรียน บ้านเหนือที่พัั้ง ตามโครงการ สนับสนุนอาหาร กลางวันให้แก่เด็ก นักเรียน	จ่ายเป็นค่าอุดหนุน โรงเรียนบ้านเหนือที่พั ั้ง ตามโครงการ สนับสนุนอาหาร กลางวันให้แก่ เด็ก เล็ก เด็กอนุบาล และ เด็กชั้น ป. 1 - ชั้น ป. 6 จำนวน 138 คน อัตราคนละ 22 บาท/ วัน จำนวน 200 วัน	607,200	560,200	47,000	✓				1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	กอง การศึกษาฯ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
4.	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเสมาตามโครงการสนับสนุนสุขภาพกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านเสมา ตามโครงการสนับสนุนสุขภาพกลางวันให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กชั้น ป. 1 - ชั้น ป. 6 จำนวน 94 คน อัตราคนละ 27 บาท/วัน จำนวน 200 วัน	507,600	490,581	17,019	✓				1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	กอง การศึกษา	
5.	อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยบอนพฤษฯ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กอนุบาล และเด็กชั้น ป 1 - ชั้น ป. 6 จำนวน 63 คน อัตราคนละ 27 บาท/วัน จำนวน 200 วัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยบอนพฤษฯ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กชั้น ป 1 - ชั้น ป. 6 จำนวน 63 คน อัตราคนละ 27 บาท/วัน จำนวน 200 วัน	340,200	244,800	95,400	✓				1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	กอง การศึกษา	
6.	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็กเด็กอนุบาลและเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กชั้น ป. 1 - ชั้น ป.6 โรงเรียนในเขต อบต.เมืองนาท จำนวน 315 คนๆละ 7.51บาท จำนวน 260 วัน	613,000	514,116.12	98,883.88	✓				1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	กอง การศึกษา	
<b>รวม</b>			<b>2,450,910</b>	<b>2,030,262</b>	<b>420,648</b>								

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ		
1.	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ ตำบลเมืองนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ใน การปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตพื้นที่ตำบล เมืองนา	50,000	-	50,000		✓			-	สำนักปลัด	
	รวม		50,000	-	50,000							

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ		
1.	ค่าใช้จ่ายโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองนา	เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เมืองนา	15,000	-	15,000		✓			-	กอง การศึกษา	
	รวม		15,000	-	15,000							

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 5.2 กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน้ำและแก้ไขปัญหาหน้าเสียดในคลอง

(3) แผนงานเฉพาะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
1	โครงการตรวจสอบ คุณภาพน้ำของ แหล่งน้ำภายใน ตำบลเมืองนาท	ค่าใช้จ่ายในการตรวจ สภาพน้ำสำหรับ อุบิภาค บริโภคและ แหล่งน้ำภายในตำบล เมืองนาท	10,000	-	10,000			✓	-	-	กองช่าง	
2	โครงการลดตัดแยก ขยะใช้ประโยชน์ จากขยะ (3RS)	จัดอบรมให้ความรู้ใน การคัดแยกขยะใน ชุมชน	10,000	-	10,000			✓	-	-	สำนักปลัด อบต.	
รวม			20,000	-	20,000							

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 5.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(4) แผนงานภาคเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ			วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ
1.	โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	จัดกิจกรรมอบรมให้ ความรู้และการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชใน ท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย 50 คน	10,000	-	10,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
2	โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสำคัญ	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติเนื่อง ในวันสำคัญต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุน โครงการส่งเสริมการ ปลูกต้นไม้ตาม พระราชดำริ โดยการ ปลูกต้นไม้ ปรับปรุง สวนสาธารณะ เพื่อ แก้ไขปัญหาภาวะโล กร้อน และเพื่อรวมถวาย เป็นราชสักการะใน วโรกาสต่าง ๆ	10,000	-	10,000	✓				-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ ปลูกต้นไม้ แต่ไม่ได้ เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม			20,000	-	20,000								

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ  
 6.1 กลยุทธ์ส่งเสริม ปลูกฝังให้ประชาชนแสดงความรักกักตุนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1.	โครงการจัดงาน ต่างๆ ซึ่งเป็นวัน สำคัญของทาง ราชการและการ จัดงานรัฐพิธี	จัดกิจกรรมวันสำคัญ ทางราชการและการจัด งานรัฐพิธี ขององค์การ บริหารส่วนตำบลเมือง นาทเพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อวัสดุ ค่าพวงมาลา ค่าวงหรีด และอื่น ๆ	20,000	2,000	18,000	✓			1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	สำนักปลัด	13 ต.ค. 67 นมวันธรรม หาราช และ 23 ต.ค.67 วันปิยะ มหาราช
	รวม		20,000	2,000	18,000							

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ  
 6.2 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและนันทนาการ  
 (2) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม เด็กเยาวชน	อบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก นักเรียนในตำบลเมือง นาท จำนวน 100 คน	40,000	33,300	6,700	✓			1 สิงหาคม 2568	1 สิงหาคม 2568	กอง การศึกษาฯ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ วันเดือนปี วันเดือนปี เริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
2.	โครงการจัดงาน ประเพณีวันลอย กระทง	จัดงานประเพณีวัน ลอยกระทง ผู้เข้าร่วม กิจกรรม 300 คน	50,000	-	50,000			✓		-	กอง การศึกษาฯ	
3.	โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมงานวัน เด็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.เมือง นาท	30,000	-	30,000	✓				28 ธันวาคม 2567	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการ ร่วมกิจกรรม กับทาง โรงเรียนไม่ได้ เบิกจ่าย งบประมาณ
4.	โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ รณรงค์ขอพรผู้สูงอายุ	จัดงานประเพณี สงกรานต์รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุตำบลเมือง นาท	30,000	-	30,000			✓		-	กอง การศึกษาฯ	
5.	โครงการจัดงานรำ บวงสรวงอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารีและ ประภวธำมณี	จัดงานรำบวงสรวง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และประภวธำมณี	10,000	-	10,000	✓				3 เมษายน 2568	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการร่วม กิจกรรมกับ อำเภอขาม สะแกแสงไม่ได้ เบิกจ่าย งบประมาณ
6.	โครงการวันสำคัญ ทางศาสนา งาน สืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา	จัดงานสืบสาร ประเพณีแห่เทียน พรรษา	10,000	-	10,000	✓				9 กรกฎาคม 2568	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการจัด กิจกรรม ถวายเทียน ไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
7.	โครงการส่งเสริม และสนับสนุนการ แข่งขันกีฬา	ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาเชื่อม ความสัมพันธ์ระหว่าง องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอขาม สะแกแสง	30,000	-	30,000	✓				18 มีนาคม 2568	กอง การศึกษาฯ	จัดกิจกรรม วันท้องถิ่น ไทยในการส่ง นักกีฬาเข้า ร่วมกิจกรรม ไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
8.	โครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัมพันธ์อำเภอขาม สะแกแสง	ส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สัมพันธ์อำเภอขาม สะแกแสง	20,000	-	20,000		✓			-	กอง การศึกษาฯ	
9.	โครงการจัดงาน วันพริกและของดี อำเภอขาม สะแกแสง	เข้าร่วมกิจกรรมการ จัดงานวันพริกและ ของดีอำเภอขาม สะแกแสง ประจำปี 2568	200,000	145,750	54,250	✓				16 ธ.ค.67	กอง การศึกษาฯ	
	รวม		420,000	179,050	240,950							

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

7.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจนให้บริการด้านสาธารณสุข

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
1.	โครงการควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม ปณิธานศตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี	50,000	31,124	18,876	✓			10 มี.ค.68	21 มี.ค. 68	สำนักปลัด	
2	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันลูกน้ำยุงลาย จัดซื้อเวชภัณฑ์และ น้ำยาป้องกันเพื่อป้อง การโรคที่เกิดจาก ยุงลายเป็นพาหะ เช่น ไข้เลือดออก เป็นต้น	60,000 โอนเพิ่ม (1) 10,000 โอนเพิ่ม(2) 10,000	69,000 และเบิกจาก เงินสปสข. จำนวน 4,300 บาท	1,000	✓			1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	สำนักปลัด	
3.	อุดหนุนโครงการ สำหรับการดำเนิน ตามแนวทาง โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข บ้านเหนือ หมู่ที่ 1	อุดหนุนโครงการ สำหรับการดำเนิน ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านและ 20,000 บาท	20,000	-	20,000		✓		-	-	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วัน เริ่มโครงการ	วัน สิ้นสุดโครงการ		
4.	อุดหนุนโครงการ สำหรับบริการดำเนิน ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข บ้าน เมืองนาท หมู่ที่ 2	อุดหนุนโครงการ สำหรับบริการดำเนิน ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	-	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
5.	อุดหนุนโครงการ สำหรับบริการดำเนิน ตามแนวทาง โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข บ้านพิพั้ง หมู่ที่ 3	อุดหนุนโครงการ สำหรับบริการดำเนิน ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	-	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
6.	อุดหนุนโครงการ สำหรับบริการดำเนิน ตามแนวทาง โครงการพระราช ดำริด้าน สาธารณสุข บ้าน หนองโพธิ์ หมู่ที่ 4	อุดหนุนโครงการ สำหรับบริการดำเนิน ตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	-	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
7.	อุดหนุนโครงการ สำหรับบริการดำเนิน ตามแนวททาง โครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วย หมู่ที่ 5	อุดหนุนโครงการ สำหรับบริการดำเนิน ตามแนวททาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	-	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
8.	อุดหนุนโครงการ สำหรับบริการดำเนิน ตามแนวททาง โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้าน เสมา หมู่ที่ 6	อุดหนุนโครงการ สำหรับบริการดำเนิน ตามแนวททาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	-	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
9.	อุดหนุนโครงการ สำหรับบริการดำเนิน ตามแนวททาง โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้าน หนองไร่ หมู่ที่ 7	อุดหนุนโครงการ สำหรับบริการดำเนิน ตามแนวททาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	-	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
10	อุดหนุนโครงการ สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางการ โครงการพระราชดำริ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้าน โนนพฤษดิ์ หมู่ที่ 8	อุดหนุนโครงการ สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางการ โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	-	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
11	อุดหนุนโครงการ สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางการ โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้าน โนนข้าวตาก หมู่ที่ 9	อุดหนุนโครงการ สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางการ โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	-	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
12	อุดหนุนโครงการ สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางการ โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข บ้าน ดอนตลุงหัว หมู่ที่ 10	อุดหนุนโครงการ สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางการ โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000	-	20,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
รวม			330,000	100,124	219,876								

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

7.1 กลยุทธ์ สนับสนุนการให้บริการทางสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน

(2) งบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
1.	สมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	สมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เมืองนาท	100,000	100,000	0	✓				1 ม.ค. 2568	31 ม.ค. 2568	สำนักปลัด	
	รวม		100,000	100,000	0								

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ		
1.	โครงการเลือกตั้ง ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	กรณีมีการเลือกตั้ง ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นกรณีครบ วาระ ยุบสภาและ กรณีแทนตำแหน่ง ที่ว่าง)	50,000	-	50,000			✓		-	-	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
2.	โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพใน การบริหารงาน ให้แก่ผู้นำ ชุมชน กลุ่มอาชีพกลุ่มสตรี กลุ่ม อสม.	จัดฝึกอบรมตาม โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพใน การบริหารงาน ให้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม.	100,000	-	100,000			✓		-	สำนักปลัด	
3.	โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารงานให้แก่ สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง	จัดฝึกอบรมตาม โครงการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพใน การบริหารงานของ สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง	150,000	-	150,000			✓		-	สำนักปลัด	
4.	โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำ ชุมชน และกลุ่ม อาชีพ	จัดฝึกอบรมโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน ตำบล พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำ ชุมชน และกลุ่มอาชีพ	20,000	-	20,000			✓		-	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ วันเดือนปี	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				วันเดือนปี เริ่มโครงการ
5.	โครงการจัดงานวัน ท้องถิ่นไทย ประจำปี 2568	เพื่อจัดกิจกรรมวัน ท้องถิ่นไทยประจำปี 2568	40,000	6,379	33,621	✓				18 มี.ค.68	18 มี.ค.68	สำนักปลัด	
	รวม		360,000	6,379	353,621								

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**  
**8.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**  
**(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ วันเดือนปี	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				วันเดือนปี เริ่มโครงการ
1	โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตยใน ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตย และ ส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีบทบาทและส่วน ร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น	30,000	-	30,000			✓		-	-	สำนักปลัด	
2	โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบ ประชาชน (อบต. เคลื่อนที่)	เป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบ ประชาชน เพื่อรับ เรื่องราวร้องทุกข์ของ ประชาชน	10,000	-	10,000			✓		-	-	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
3	โครงการจัดประชุม ประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	จัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน จัดทำแผนชุมชน จัดเวทีประชาคม	18,000	-	18,000		✓			-	-		
	รวม		58,000		58,000								

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
8.1 กลยุทธ์ เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ  
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
1.	โครงการปรับปรุง อาคารสำนักงาน อบต.เมืองนาท	ปรับปรุงหลังคา อาคารสำนักงาน พื้นที่ดำเนินการ รวม 372 ตร.ม.	162,000	-	162,000		✓			-	-	กองช่าง	
	รวม		162,000		162,000								

โครงการที่กั้นเงินซื้อบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
และงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม ปี 2567, ปี 2568 และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  
2.1 กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า น้ำประปา  
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
1.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านเมือง นาท หมู่ที่ 2 สาย สุดเขตเทศบาล หนองหัวพาน - สุด เขต อบต.เมืองนาท (ข้อบัญญัติปี 67)	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 495 ตาราง เมตร	289,000	283,000	6,000	✓				19 ก.พ.68	20 พ.ค.68	กองช่าง	
2.	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ทัพั้ง หมู่ที่ 3 ซอยที่พึงสามัคคี (ข้อบัญญัติปี 67)	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร	198,000	194,000	4,000	✓				19 ก.พ.68	20 พ.ค.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
3	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ทัพั้ง หมู่ที่ 3 ซอยอ่อนลม	ก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก ผิว จราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 150 ตาราง เมตร	86,000	84,000	2,000	✓				2 ก.ย.67	21 พ.ย.67	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายหนองโพธิ์ ซอย 1/1	ก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 118 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 354 ตาราง เมตร	203,000	199,000	4,000	✓				19 ก.พ.68	20 พ.ค.68	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายหนองโพธิ์ ซอยสมหมาย	ก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก ผิว จราจรกว้าง 3 ม. ยาว 60 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่ไม่ น้อยกว่า 180 ตารางเมตร	103,000	101,000	2,000	✓				21 ก.พ.68	22 พ.ค.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
6	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ห้วย หมู่ที่ 5 สายบ้านห้วย ซอย 4/1	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 159 ตารางเมตร	91,000	89,000	2,000	✓				21 ก.พ.68	22 พ.ค.68	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ห้วย หมู่ที่ 5 สายบ้านห้วย ซอย 8/1	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร	103,000	101,000	2,000	✓				19 ก.พ.68	20 พ.ค.68	กองช่าง	
8	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน เสมา หมู่ที่ 6 สายบ้านเสมา ซอย 4/2	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร	104,000	102,000	2,000	✓				21 ก.พ.68	22 พ.ค.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ			วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ
9	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน เสมา หมู่ที่ 6 สายบ้านเสมา ซอย 8	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว รวม 68 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 204 ตารางเมตร	117,000	115,000	2,000	✓				21 ก.พ.68	22 พ.ค.68	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองไร่ หมู่ที่ 7 สาย พช.นม. 1015 - หนองไร่ (ข้อบัญญัติปี 67)	ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 30 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.พร้อม ไหล่ทางข้างละ 0.15 ม. ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 94 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 376 ตร.ม. พร้อม วางท่อ 1 จุด	307,000	293,000	4,000	✓				2 ก.ย.67	20 พ.ย.67	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
11	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโนน ข้าวตาก หมู่ที่ 9 สายโนนข้าวตาก - คอนกรีต (ข้อบัญญัติปี 67)	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร	259,000 (บาท)	255,000	4,000	✓				2 ก.ย.67	19 พ.ย.67	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน โนนข้าวตาก หมู่ ที่ 9 ซอย 3 (ข้อบัญญัติปี 67)	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมทางเชื่อม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร	46,000	46,000	0	✓				2 ก.ย.67	22 พ.ย.67	กองช่าง	
13	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหนือ หมู่ที่ 1 สาย ทข.นม 1015-บ้านเหนือ (เงินสะสม ปี 67)	- ช่วงที่ 1 เสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการรวมไม่ น้อยกว่า 190 ตร.ม.	421,000	421,000	0	✓				20 ก.พ.68	17 มิ.ย.68	กองช่าง	

บัญชี 12

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ			
		- ช่วงที่ 2 เสริมผิว จราจรแอสฟัลท์ดิ กคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการรวมไม่ น้อยกว่า 280 ตร.ม. - ช่วงที่ 3 เสริมผิว จราจรแอสฟัลท์ดิ กคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการรวมไม่ น้อยกว่า 310 ตร.ม. - ช่วงที่ 4 เสริมผิว จราจรแอสฟัลท์ดิ กคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการรวมไม่ น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร												

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
14	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเมื่อนา หมู่ที่ 2 ซอย รันรมย์ 2 (เงินสะสม ปี 67)	ช่วงที่ 1 เสริมผิว จราจรแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 300.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2 เสริมผิว จราจรแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต กว้าง 2.50 ม. ยาว 67 ม. หนา 0.04 ม.หรือ พื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 167.50 ตร.ม.	160,000	160,000	0	✓				20 ก.พ.68	23 มี.ย.68	กองช่าง	
15	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านพัฟรัง หมู่ 3 สายทช.นม. 1015-บ้านพัฟรัง (เงินสะสม ปี 67)	- เสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอน กรีต กว้าง 5 ม. ยาว 288 ม. หนา 0.04 ม. หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 1,440.00 ตร.ม.	495,000	495,000	0	✓				20 ก.พ.68	11 มี.ย.6868	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
16	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สายทช.นม.1015 - ซอย 4 (เงินสะสม ปี 67)	- เสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอน กรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 348.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 1,392.00 ตร.ม.	496,000	496,000	0	✓				20 ก.พ.68	16 มิ.ย.68	กองช่าง	
17	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สายทช.นม.1015 - บ้านโจัด (เงินสะสม ปี 67)	- เสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอน กรีต กว้าง 5 ม. ยาว 260 ม. หน้า 0.04 ม. หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตร.ม.	482,000	482,000	0	✓				20 ก.พ.68	23 มิ.ย.68	กองช่าง	
18	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองไร่ หมู่ 7 สายทช.นม. 1015 - บ้าน หนองไร่ (เงินสะสม ปี 67)	- เสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอน กรีต กว้าง 5 ม. ยาว 222 ม. หน้า 0.04 ม. หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตร.ม.	381,000	381,000	0	✓				20 ก.พ.68	12 มิ.ย.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
19	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนข้าวตาก หมู่ที่ 9 สายบ้าน โนนข้าวตาก (เงินสะสม ปี 67)	- เสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอน กรีต กว้าง 4 ม. ยาว 360 ม. หน้า หมู่ที่ 9 สายบ้าน โนนข้าวตาก รวมไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตร.ม.	495,000	495,000	0	✓				20 ก.พ.68	23 มิ.ย.68	กองช่าง	
20	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนตลุงหัว หมู่ 10 สาย ทางเข้าหมู่บ้าน (เงินสะสม ปี 67)	- เสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอน กรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 405.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 1,620.00 ตร.ม.	556,000	497,000	59,000		✓			1 ต.ค. 68	29 ธ.ค. 68	กองช่าง	
21	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน เหนือ หมู่ที่ 1 สาย นางางประดม มุ่ง กลาง (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม.	488,000	473,000	15,000	✓				20 พ.ย.67	21 ก.พ.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
22	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนือ หมู่ที่ 1 ซอยมะลิ (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.10 เมตร	123,000	118,000	5,000	✓				20 พ.ย.67	14 ก.พ.68	กองช่าง	
23	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน พิรุ้ง หมู่ที่ 3 สายบ้านพิรุ้ง - บ้านเหนือ (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 78.00 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมทาง เชื่อมคอนกรีต เสริมเหล็ก พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม.	185,000	178,000	7,000	✓				20 พ.ย.67	10 ก.พ.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
24	โครงการปรับปรุง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ทัพวัง หมู่ที่ 3 สายพ.น.ม. 1015 - ทัพวัง (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 345.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,725.00 ตร.ม. ไทล่ ทาง ลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	1,040,000	879,750	160,250	✓				23 ส.ค. 68	20 พ.ย. 68	กองช่าง	
25	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ทัพวัง หมู่ที่ 3 สายบ้านน้อยห้วย ยาง (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่ น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไทล่ ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	492,000	482,000	10,000	✓				20 พ.ย. 68	4 ส.ค. 68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
26	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย 6/1 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 260.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	152,000	151,000	1,000	✓				27 ก.ย. 68	4 ม.ค. 69	กองช่าง	
27	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย 6 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 512.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	300,000	294,000	6,000	✓				20 พ.ค. 68	4 ส.ค. 68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
28	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย 1/2 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 315.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	185,000	179,000	6,000	✓				27 พ.ย.67	20 ก.พ.68	กองช่าง	
29	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย 1/3 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	228,000	222,000	6,000	✓				27 พ.ย.67	19 ก.พ.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
30	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอยศีกานต์ (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางดูกรังข้างละ 0.10 เมตร	176,000	171,000	5,000	✓				27 พ.ย. 67	13 ก.พ. 68	กองช่าง	
31	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ท้าย หมู่ที่ 5 ซอย 5 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางดูกรังข้างละ 0.10 เมตร	493,000	475,000	18,000	✓				20 พ.ย. 67	11 ก.พ. 68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
32	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ห้วย หมู่ที่ 5 ซอยโรงเรียน (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	293,000	287,000	6,000	✓				20 พ.ค.68	4 ส.ค.68	กองช่าง	
33	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ห้วย หมู่ที่ 5 ซอย สำเภา (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 135.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	78,000	76,000	1,000	✓				20 พ.ค.68	4 ส.ค.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
34	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน เสมา หมู่ที่ 6 สายเลียบคลอง ถนนหัก (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรัง ช้างละ 0.10 เมตร	476,000	475,000	1,000	✓				30 ต.ค.68	6 ก.พ.68	กองช่าง	
35	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน เสมา หมู่ที่ 6 สายเสมา ซอย 2 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรัง ช้างละ 0.10 เมตร	91,000	90,000	1,000	✓				24 พ.ย.67	18 ก.พ.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
36	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน เสมา หมู่ที่ 6 สายบ้านเสมา - บ้านใจดี (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่ น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร พร้อม ไหล่ทางลูกรัง ช้าง ละ 0.10 เมตร	495,000	479,000	16,000	✓				3 ธ.ค.67	19 ก.พ.68	กองช่าง	
37	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน เสมา หมู่ที่ 6 สายเสมา ซอย 1 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรัง ช้างละ 0.10 เมตร	156,000	153,000	3,000	✓				27 พ.ค.68	4 ส.ค.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
38	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองไร่ หมู่ที่ 7 สาย ทข.ม.1015 - หนองไร่ (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 161.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 644.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	372,000	360,000	12,000	✓				3 ธ.ค.67	21ก.พ.68	กองช่าง	
39	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองไร่ หมู่ที่ 7 สายหนองไร่ ซอย 3 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	273,000	272,000	1,000		✓			27 ก.ย.68	4 ม.ค.69	กองช่าง	*

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ วันเดือนปี เริ่มโครงการ			วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ
40	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองไร่ หมู่ที่ 7 สายโนนกระถิน ซอย 2 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางคูกรังข้างละ 0.10 เมตร	158,000	155,000	3,000	✓				27 พ.ค.68	26 ส.ค.68	กองช่าง	
41	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองไร่ หมู่ที่ 7 สายบ้านโนน กระถิน - เมือง นาท (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน ค. ส.ล.ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร พร้อม ไหล่ทางคูกรังข้าง ละ 0.10 เมตร	42,000	41,000	1,000	✓				27 พ.ค.68	26 ส.ค.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
42	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน โนนพฤษภูมิ หมู่ที่ 8 สายประปา (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางคูข้างข้างละ 0.10 เมตร	486,000	468,000	18,000	✓				3 ธ.ค.67	28 ก.พ.68	กองช่าง	
43	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน โนนข้าวตาก หมู่ ที่ 9 สายบ้านโนน ข้าวตาก - ดอน น้อย (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 825.00 ตาราง เมตร ไหล่ทาง คูข้างข้างละ 0.10 เมตร	498,000	479,000	19,000	✓				3 ธ.ค.67	24 ก.พ.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
44	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้าน ดอนตลุงหัว หมู่ ที่ 10 สายขนาด สมส่วน วิศวกรรม (เงินสะสม ปี 67)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.0 ม. ยาว 60 ม. ทน 0.15 ม. พื้นที่ไม่ น้อยกว่า 240.00 ตร.ม. และวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาด ๑๐.3๐ ม. จำนวน 1 จุด พร้อม ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ 0.10 ม.	154,000	151,000	3,000	✓				27 พ.ค.68	26 ส.ค.68	กองช่าง	
45	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ดอนตลุงหัว หมู่ ที่ 10 สายบ้าน ดอนตลุงหัว - บ้านหมาก (เงินสะสม ปี 67)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 160 ม. ทน 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. และ วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด ๑๐.30ม. จำนวน 1 จุด พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.10 ม.	487,000	468,000	19,000	✓				4 ธ.ค.67	25 ก.พ.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
46	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ดอนตลุงหัว หมู่ ที่ 10 สายบ้าน นายสุวรรณ รอ กลาง (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 59 ม. ทน 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อย กว่า 236 ตร.ม. พร้อมไหล่ทาง ลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	138,000	135,000	3,000	✓				31 พ.ค. 68	26 ส.ค. 68	กองช่าง	
47	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน เหนือ หมู่ที่ 1 สายบ้านเหนือ - ดอนตลุงหัว (สายเทียบคลอง) (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 765.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,295.00 ตร.ม.	498,000	498,000	0	✓				13 พ.ค. 68	22 ก.ค. 68	กองช่าง	
48	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน ที่พริ้ง หมู่ที่ 3 สายบ้านที่พริ้ง - โนนกระถิ่น (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 570 ม. ทน 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อย กว่า 2,280 ตร.ม.	495,000	495,000	0	✓				14 พ.ค. 68	6 ส.ค. 68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
49	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน หนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย 10/1 (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 570.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,280.00 ตร.ม.	495,000	495,000	0	✓				14 พ.ค.68	16 ก.ค.68	กองช่าง	
50	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน หนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 ซอย 7 (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หิน คลุก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,640.00 ตร.ม.	573,000	359,990	213,010		✓			30 ก.ย.68	28 ธ.ค.68	กองช่าง	
51	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน ห้วย หมู่ที่ 5 สาย บ้านห้วย ซอย 5 (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หิน คลุก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,520.00 ตร.ม.	330,000	330,000	0	✓				13 พ.ค. 2568	21 ก.ค. 2568	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
52	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน ห้วย หมู่ที่ 5 สายคลองขวาง - นายนายวีระ ผิน กลาง (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,360.00 ตร.ม.	295,000	295,000	0	✓				14 พ.ค.68	16 ก.ค.68	กองช่าง	
53	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน เสมา หมู่ที่ 6 สายเลียบบดอง ถนนหัก (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,560.00 ตร.ม.	339,000	338,000	1,000	✓				17 พ.ค.68	6 ส.ค.68	กองช่าง	
54	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน เสมา หมู่ที่ 6 สายเลียบบดอง ประปา (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 440.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,540.00 ตร.ม.	334,000	333,000	1,000	✓				17 พ.ค.68	16 ก.ค.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
55	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน เสมา หมู่ที่ 6 สายเย็บคลอง ประปา (ซอย สำราญ) (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุง ถนน หินคลุก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตร.ม.	169,000	168,000	1,000	✓				17 พ.ค.68	16 ก.ค.68	กองช่าง	
56	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน หนองไร่ หมู่ที่ 7 สายบ่อแดง - นา นายประยัต (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุง ถนน หินคลุก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.	130,000	129,000	1,000	✓				31 พ.ค.68	6 ส.ค.68	กองช่าง	
57	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน หนองไร่ หมู่ที่ 7 สายบ่อแดง - นา นายเม่า เก่า กลาง (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุง ถนน หินคลุก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.	130,000	129,000	1,000	✓				31 พ.ค.68	6 ส.ค.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
58	โครงการปรับปรุง ถนนดินคูลูก บ้าน โนนพถกข์ หมู่ที่ 8 สายเลียบบคลอง ประปา ทิศใต้ (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน ดินคูลูก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตร.ม.	391,000	390,000	1,000	✓				21 พ.ค.68	6 ส.ค.68	กองช่าง	
59	โครงการปรับปรุง ถนนดินคูลูก บ้าน โนนข้าวตอก หมู่ ที่ 9 สายดอนเสือ ไฮก (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน ดินคูลูก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,280.00 ตร.ม.	495,000	494,000	1,000	✓				21 พ.ค.68	6 ส.ค.68	กองช่าง	
60	โครงการปรับปรุง ถนนดินคูลูก บ้าน ดอนตลุงหัว หมู่ ที่ 10 สายเลียบบ คลองใหญ่ (เงินสะสม ปี 67)	- ปรับปรุงถนน ดินคูลูก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่น้อย กว่า 2,280.00 ตร.ม.	495,000	494,000	1,000	✓				21 พ.ค.68	16 ก.ค.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
61	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน ดอนตลุงหัว หมู่ ที่ 10 ซอยสังวาล (เงินสะสม ปี 67)	ปรับปรุงถนนหิน คลุก ผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 570 ม. ทนมา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อย กว่า 2,280 ตร.ม.	495,000	494,000	1,000	✓				21 พ.ค.68	16 ก.ค.68	กองช่าง	
62	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำ บ้านเมืองนาท หมู่ ที่ 2 ซอยรื่นรมย์ 1 (เงินสะสม ปี 67)	ปรับปรุงราง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดฝา รางเหล็กเชื่อม กว้าง 0.40 เมตร ยาว 178.00 เมตร	293,000	292,000	1,000	✓				27 ก.ย.68	4 ม.ค.69	กองช่าง	✓
63	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ บ้าน ห้วย หมู่ที่ 5 สาย บ้านห้วยขอย 4 (เงินสะสม ปี 67)	วางท่อระบาย น้ำคสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางใน ศูนย์กลางวงใน 0.30 เมตร ยาว รวม 185.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.70*0.70 เมตรและฝาปิด ตะแกรงเหล็ก	226,000	221,000	5,000	✓				27 ก.ย.68	4 ม.ค.69	กองช่าง	✓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ			
64	โครงการปรับปรุง ท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก (Box Culvert) บ้านห้วย หมูที่ 5 สายโนน ตะโก (เงินสะสม ปี 67)	วางท่อเหลี่ยม คสล. ท่อสำเร็จรูปสี่ เหลี่ยม(box culvert) ขนาด 1.50x1.50ม. ยาว 6 ม. จำนวน 3 ช่อง	256,000	0	256,000			✓ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)			-	กองช่าง		
65	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำ บ้านเสม หมู่ที่ 6 ปรับปรุงราง ระบายน้ำ สาย บ้านเสม ซอย 4 (เงินสะสม ปี 67)	ปรับปรุง ราง ระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ฝ. รางเหล็ก เชื่อมกว้าง 0.39ม. ยาว 112 ม.	495,000	0	495,000			✓ (ยังไม่ได้ ดำเนินการ)			-	กองช่าง		
66	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน โนนพฤษ หมู่ที่ 8 ซอยสุดใจ (เงินสะสม ปี 67)	ก่อสร้างถนนคสล. ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 30.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่ น้อยกว่า 90.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ ทางกว้างข้างละ 0.10 เมตร	53,000	51,000	2,000			✓			31 พ.ค.68	26 ส.ค.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				
67	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน โนนพฤษภูมิที่ 8 ซอย 2 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. ยาว 13.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ไม่ น้อยกว่า 39.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	24,000	0	24,000	✓				31 พ.ค.68	26 ส.ค.68	กองช่าง	
68	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน โนนพฤษภูมิที่ 8 ซอย 2/1 (เงินสะสม ปี 67)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3 ม. ยาว 22 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อย กว่า 66 ตร.ม. พร้อมไหล่ต่าง สูงข้างละ 0.10 เมตร	39,000	38,000	1,000	✓				30 พ.ค.68	26 ส.ค.68	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
69	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรถนน แอสฟัลต์ติกคอ นกรีต บ้านเสมา หมู่ที่ 6 สาย ทช. นม.1015-เสมา (เงินสะสม ปี 67)	เสริมผิวจราจร แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ยาวรวม 572.00 ม. หน้า 0.04 ม.หรือพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 2,745.00 ตร.ม. ช่วงที่ 1 เสริมผิว จราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต กว้าง 5 ม.ยาว 457 ม. หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 2,285 ตร.ม. ช่วงที่ 2 เสริมผิว จราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต กว้าง 4 ม.ยาว 115.00 ม.หนา 0.04 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 460 ตร.ม.	944,000	824,000	120,000	✓				อยู่ระหว่างทำสัญญา	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
70	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก รหัสสายทาง หลวงท้องถิ่น นม.ถ.ศ. 294-21 สายบ้าน เหนือ - คอนตลุง ห้วย(ช่วงที่ 2) บ้านเหนือหมู่ที่ 1 (เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ ปี 2568)	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 9,750 ตารางเมตร พร้อม ไหล่ทางหินคลุก	5,981,000	4,377,800	1,603,200	✓				20/12/2567	25 เม.ย.68	กองช่าง	
71	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนข้าวตาก หมู่ที่ 9 สายบ้าน โนนข้าวตาก-คอน น้อย (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี 2568 เงินเหลือจ่าย)	ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 508 ม. หนา 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,175 ตร.ม. ไหล่ ทางหินคลุกข้างละ 0.15 ม.	1,482,000	1,265,000	217,000		✓			18 ก.ย.68	26 ธ.ค.68	กองช่าง	
72	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน เหนือ หมู่ที่ 1 ซอย 1 (จ่ายขาดเงิน สะสมปี 2568)	ปรับปรุงถนนหิน คลุก ผิวจราจร กว้าง 3 ม.ยาว 150 ม.หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม.	96,000	0	96,000		✓			-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
73	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน เหนือ หมู่ที่ 1 สายขนานยธীর ตัดดี ฝ้ายกลาง (จ่ายขาดเงิน สะสมปี 2568)	ปรับปรุงถนนหิน คลุก ผิวจราจร กว้าง 3 ม. ยาว 370 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,110.00 ตารางเมตร	238,000	0	238,000	✓				-	-	กองช่าง	
74	โครงการก่อสร้าง ท่อเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก (Box Culvert) บ้านเมือง นาท หมู่ที่ 2 สาย เมืองนาท -บ้าน โจด (จ่ายขาดเงิน สะสมปี 2568)	- ท่อเหลี่ยมคอน กรีตเสริมเหล็กหล่อ สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม (Box Culvert) ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ยาว 5.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง	200,000	0	200,000	✓				-	-	กองช่าง	✗
75	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ทัพวัง หมู่ที่ 3 ซอยบ้านน้อยห้วย ยาง (จ่ายขาดเงิน สะสมปี 2568)	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 3ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ไม่ น้อยกว่า 540.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ ทางลูกรัง ข้างละ 0.10 เมตร	318,000	0	318,000	✓				-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ			
76	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน หนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 สายเสียบคลอง ขวาง (ทิศ ตะวันออก) (จ่ายขาดเงิน สะสมปี 2568)	- ปรับปรุงถนนหิน คลุก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 570.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 2,280.00 ตารางเมตร	490,000	0	490,000	✓						กองช่าง		
77	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน ห้วย หมู่ที่ 5 สาย เสียบคลองจิก (จ่ายขาดเงิน สะสมปี 2568)	ปรับปรุงถนนหิน คลุก ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 470 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,410.00 ตร.ม.	303,000	0	303,000	✓					อยู่ระหว่างทำสัญญา	กองช่าง		
78	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ห้วย หมู่ที่ 5 ซอย จุฑารัตน์ (จ่ายขาดเงิน สะสมปี 2568)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่ น้อยกว่า 270.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ ทางลูกรัง ข้างละ 0.10 เมตร	153,000	152,000	1,000	✓					30 ต.ค.68	6 ก.พ.68	กองช่าง	*

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
79	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน เสมา หมู่ที่ 6 สายเลียบบดลอง ถนนหัก (จ่ายขาดเงิน สะสมปี 2568)	ก่อสร้างถนน คลส. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่ไม่ น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ ทางลูกรัง ข้างละ 0.10 เมตร	476,000	0	476,000	✓				-	-	กองช่าง	
80	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน หนองไร่ หมู่ที่ 7 สายหนองไร่ ซอย 7 (จ่ายขาดเงิน สะสมปี 2568)	ก่อสร้างถนน คลส. ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่ไม่ น้อยกว่า 570.00 ตารางเมตร	317,000	0	317,000	✓				-	-	กองช่าง	
81	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน โนนพฤษ หมู่ที่ 8 สายเลียบบดลอง ประปา ทิศใต้ (ช่วงที่ 2) (จ่ายขาดเงิน สะสมปี 2568)	ปรับปรุงถนนหิน คลุก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่ไม่ น้อยกว่า 2,100.00 ตารางเมตร	452,000	0	452,000	✓				-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
82	โครงการปรับปรุง ถนนหินคลุก บ้าน โนนข้าวตอก หมู่ ที่ 9 ซอยจุงหนึ่ง (จ่ายขาดเงิน สะสมปี 2568)	- ปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 750.00 ตารางเมตร	161,000	0	161,000	✓				-	กองช่าง	
83	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน โนนข้าวตอก หมู่ ที่ 9 ซอยลำพอง (จ่ายขาดเงิน สะสมปี 2568)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 198.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรัง ข้างละ 0.10 เมตร	113,000	0	113,000	✓				-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
84	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน โนนข้าวตอก หมู่ ที่ 9 ซอยสวนสุข (จ่ายขาดเงิน สะสมปี 2568)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรัง ข้างละ 0.10 เมตร	70,000	0	70,000	✓				-		กองช่าง	
85	โครงการปรับปรุง ถนนดินลูกรัง บ้าน ดอนตลุงหัว หมู่ ที่ 10 สายเลียบ คลองใหญ่ (ช่วงที่ 2) (จ่ายขาดเงิน สะสมปี 2568)	- ปรับปรุงถนน ดินลูกรัง ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 2,280.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ 1 จุด	497,000	0	497,000	✓				-		กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	วันเดือนปี เริ่มโครงการ	วันเดือนปี สิ้นสุด โครงการ		
86	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้าน ทรัพย์ หมู่ที่ 3 ซอยสุขสันต์ (จ่ายขาดเงิน สะสมปี 2568)	- ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 120 ตาราง เมตร ใหล่าง ลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	69,000	0	69,000	✓						กองช่าง	
87	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ (จ่ายขาดเงิน สะสมปี 2568)	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ รายนางมาลัย โรจน์ มงคล จำนวน ๔ เดือนๆ ละ ๖๐๐ บาท	2,400	2,400	0	✓				15 ส.ค.68	15 ส.ค.68	สำนักปลัด อบต.	
รวม			32,863,400	25,665,940	7,197,460								

**องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท**  
**รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**  
**เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน**

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	35,000.00	32,841.45	-2,158.55
	ภาษีป้าย	10,000.00	6,367.00	-3,633.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>		<b>45,000.00</b>	<b>39,208.45</b>	<b>-5,791.55</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	1,134.90	134.90
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	1,500.00	1,500.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น ประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	500.00	100.00	-400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	921.00	-79.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	300.00	240.00	-60.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	190.00	-310.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	90,000.00	164,280.00	74,280.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	420.00	-580.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>97,300.00</b>	<b>168,785.90</b>	<b>71,485.90</b>
หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	250,000.00	412,068.58	162,068.58
	เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	65,000.00	65,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>250,000.00</b>	<b>477,068.58</b>	<b>227,068.58</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	5,000.00	6,295.00	1,295.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>5,000.00</b>	<b>6,295.00</b>	<b>1,295.00</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	950,000.00	964,704.91	14,704.91
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,300,000.00	11,266,068.44	966,068.44

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,150,000.00	3,107,340.48	-42,659.52
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	138,971.91	-61,028.09
	ภาษีสรรพสามิต	2,930,000.00	3,524,086.58	594,086.58
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	63,441.58	3,441.58
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	37,636.18	-12,363.82
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	520,000.00	528,154.00	8,154.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>		<b>18,160,000.00</b>	<b>19,630,404.08</b>	<b>1,470,404.08</b>
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	19,890,700.00	16,640,370.61	-3,250,329.39
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>		<b>19,890,700.00</b>	<b>16,640,370.61</b>	<b>-3,250,329.39</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>38,448,000.00</b>	<b>36,962,132.62</b>	<b>-1,485,867.38</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	116,869.00	75,998.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000.00	2,534.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,936,000.00	8,264,700.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,836,800.00	2,432,000.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	30,000.00
		เงินสำรองจ่าย	300,000.00	76,900.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	471,146.00	471,146.00
รวมงบกลาง			12,725,815.00	11,353,278.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	695,520.00	695,520.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	120,000.00
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	115,920.00	115,920.00
		เงินค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,258,560.00	1,258,560.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,225,255.00	4,934,596.01
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,000.00	84,000.00
		เงินประจำตำแหน่ง	294,000.00	162,750.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,182,780.00	1,961,752.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	261,571.00	247,571.00
	รวมงบบุคลากร			13,357,606.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	560,000.00	290,100.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	105,000.00	14,200.00
		ค่าเช่าบ้าน	381,600.00	183,653.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	99,000.00	46,000.00

งบ	รายการ	ประเภทรายการ	ประมาณการ	รายการจริง
	ค่าใช้สอย	รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,070,000.00	607,300.02
		รายการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	55,000.00	23,550.00
		รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	2,484,119.00	1,027,545.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	200,000.00	61,908.56
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	178,000.00	115,651.30
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	110,000.00	74,970.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	743,000.00	583,551.12
		วัสดุก่อสร้าง	90,000.00	14,290.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,000.00	4,360.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	127,000.00	111,260.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000.00	8,880.00
		วัสดุการเกษตร	10,000.00	0.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	80,000.00	0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000.00	43,000.00
		วัสดุการศึกษา	20,000.00	0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	15,000.00	0.00
		วัสดุดนตรี	20,000.00	18,000.00
		วัสดุจรรยา	50,000.00	0.00
		วัสดุอื่น	10,000.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	230,000.00	164,886.03	
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,000.00	2,610.00	
	ค่าบริการโทรศัพท์	20,000.00	0.00	
	ค่าบริการไปรษณีย์	10,000.00	6,735.00	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	110,000.00	46,872.42	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>			<b>6,972,719.00</b>	<b>3,449,322.45</b>
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	133,700.00	26,400.00
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	239,800.00	159,390.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	3,047,000.00	0.00
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	162,000.00	0.00
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	128,360.00	0.00
<b>รวมงบลงทุน</b>			<b>3,736,860.00</b>	<b>185,790.00</b>

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,455,000.00	1,295,581.00
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	200,000.00	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน			1,655,000.00	1,295,581.00
รวมสุทธิ			38,448,000.00	25,984,640.46

